

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 4/6 (ขอยมูลนิธิอัลฟารุก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย เชื่อม ซอย 17 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 104.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.80 ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบริเวณวางระบายน้ำเดิม ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 4/6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย เชื่อมวางระบายน้ำเดิมบริเวณท้ายซอย 17 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	400,000	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	400,000
2	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนมหิตล ซอย 1/9 หมู่ที่ 1 บ้าน หนองหอย ตำบลหนองหอย	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 97.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.50 ม. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.90 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหิตล ซอย 1/9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	450,000	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	450,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนมหิตล ซอย 1/7 (ก) และซอย 1/7 (ข) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 147.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 96.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหิตล ซอย 1/7 (ก) และซอย 1/7 (ข) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	980,000	ก.พ.. 68 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	980,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์สายทาง ชม.ถ.91-074 สายทางสันป่าเลียง ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมหรือผิวถนนคอนกรีตเต็มหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางสันป่าเลียง ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	300,000	เม.ย. 68 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	300,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอยเอื้องคำ หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 210.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยเอื้องคำ หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	735,000	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	735,000
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 8 เชื่อมซอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 121.60 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย 8 เชื่อมซอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	300,000	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	300,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-019 สายทางถนน เกาะกลาง ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 - 4.50 ม. ความยาวรวม 281.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเกาะกลาง ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	450,000	พ.ค. 68 - มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	450,000
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 5/8 (โครงการบ้านอากาศเป๋) หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.40 - 4.80 ม. ความยาวรวม 173.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 181.00 ม. ลึก 0.30 - 0.40 ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 5/8 (โครงการบ้านอากาศเป๋) หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,100,000	พ.ค. 68 - ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	1,100,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-026 สายทางเสาหิน ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 4.85 ม. ยาว 114.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 456.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางเสาหิน ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	200,000	ก.ค. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	200,000
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-070 สายทางสันป่าเลียง ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.50 ม. ความยาวรวม 313.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,165.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางสันป่าเลียง ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	500,000	ก.ค. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	500,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-044 สายทางดำรงนิเวศน์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 14.00 ม. ยาว 320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,610.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางดำรงนิเวศน์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	693,000	ก.ค. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	693,000
12	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-042 สายทางประตูหลังวงเวียนเหือนพญาคำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 136.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 802.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางประตูหลังวงเวียนเหือนพญาคำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	340,000	มิ.ย. 68 - ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	340,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-098 สายทางชัยพฤกษ์ ซอย 5 เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ.91-102 สายทางชัยพฤกษ์ ซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 ม. ยาว 228.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,052.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงระดับฝาบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท้ายสายทางชัยพฤกษ์ ซอย 5 เชื่อมท้ายซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	470,000	ก.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลดงบประมาณ 470,000	470,000	-
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-102 สายทางชัยพฤกษ์ ซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบล หนองหอย	ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 924.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางชัยพฤกษ์ ซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	382,000	ส.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	382,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
15	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	มีการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 11.00 ม. พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	200,000	มิ.ย. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	200,000
16	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	มีการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 21.00 ม. พื้นที่ใช้สอย 168.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	380,000	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	380,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-105 สายทางถนนมหิตล ซอย 1/1 และปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-005 สายทางถนนมหิตล ซอย 1 เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ91-109 สายทางถนนมหิตล ซอย 1/7 (ก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-105 สายทางถนนมหิตล ซอย 1/1 และปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-005 สายทางถนนมหิตล ซอย 1 เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ91-109 สายทางถนนมหิตล ซอย 1/7 (ก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย	3,050,000	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	3,050,000
18	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. และขยายระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 14 จุด 2. ปรับพื้นลานคอนกรีตเดิม รวมพื้นที่ 1,320.00 ตร.ม. พร้อมทำผิวพอลฮาร์ดป่นเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตร.ม.	1,000,000	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	1,000,000
รวม	18 โครงการ		11,930,000				470,000	4,715,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการเดินตามรอยพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	ม.ค. 67 - ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
รวม	1 โครงการ		30,000				-	30,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้	- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ - ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้	50,000	มี.ค. 68 - เม.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินการและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอย	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอยสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอย	30,000	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
รวม	2 โครงการ		80,000				-	80,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการ Big Cleaning Day	- ทำความสะอาดภายในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สะอาด	60,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	18,400	41,600
2	โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ	- ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ การคัดแยกขยะ - เกิดการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	40,000	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	40,000
3	โครงการธนาคารขยะ	ประชาชนมีความรู้ และเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ นำไปสู่การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	40,000	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	40,000
4	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำภายในตำบลหนองหอย	- น้ำภายในตำบลหนองหอยมีคุณภาพ - อนุรักษ์สร้างการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำ	10,000	เม.ย. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
5	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	- มีการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน - ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม	30,000	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
รวม	5 โครงการ		180,000				18,400	161,600

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตตำบลหนองหอย	- จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในตำบลหนองหอย - เก็บ ขน และนำขยะภายในตำบลหนองหอย ไปกำจัด	4,500,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 1,290,003.- เบิกจ่าย 1,460,394.-	2,750,397	1,749,603
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการหน้าที่ยึดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองหอย	มีเจ้าหน้าที่ในการเก็บ ขนทำความสะอาดและนำขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองหอยไปกำจัด	972,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 259,200.- เบิกจ่าย 245,670.-	504,870	467,130
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองหอย	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกได้รับความรู้ ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน	10,000	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	300	9,700
รวม	3 โครงการ		5,482,000				3,255,567	2,226,433

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	มีการจัดการแข่งขันกีฬา/จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	100,000	ม.ค. 68 - ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	100,000
2	โครงการต้นเทียนแสงธรรม น้อมนำพระพุทธศาสนา	มีการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การแห่เทียนพรรษาและถวายเทียน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	50,000	ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การรวบรวมฐานข้อมูล และการยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	15,000
4	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	5,000	ก.พ. 68 , พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	5,000
5	โครงการสืบสานป่าเฉลิมพระเกียรติและดำหัวผู้สูงอายุ	มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดประเพณีตามแบบล้านนา กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	150,000	เม.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	150,000

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
6	โครงการสืบสานภูมิปัญญา อักษรฮีตฮอย ตามรอยมรดกวัฒนธรรม	มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัด นิทรรศการ การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	พ.ย. 67 , เม.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
7	โครงการสืบฮีตตามฮอย ประเพณีลอย กระถางยี่เป็งล้านนา	มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบ ทอดประเพณีตามแบบล้านนา กิจกรรม ตกแต่งซุ้มประตูป่า และการดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการ	150,000	พ.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	20,685	129,315
8	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำ ความสุข	มีการจัดฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม และการดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ก.ค. 68 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	10,860	19,140
9	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนา วัดตามแนว 5 ส	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วม กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมสา ธารณ ประโยชน์ และการดำเนินกิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	1,080	8,920
10	โครงการจัดงานมหรหรรษ์ไม้ดอกไม้ประดับ	มีการจัดกิจกรรมในงานมหรหรรษ์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568	40,000	ม.ค. 68 - ก.พ. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	40,000	-
11	โครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุประจำปี วัดสันป่าเลียง	มีการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์พระธาตุ ประจำปี ของวัดสันป่าเลียง	50,000	มิ.ย. 68 - ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	50,000

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
12	โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ 108 บุษาคุณหลวงและสร่งน้ำพระธาตุเจดีย์	มีการจัดกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกไม้108 บุษาคุณหลวงและสร่งน้ำพระธาตุเจดีย์	50,000	พ.ค. 68 - มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000
13	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา	มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	50,000	ต.ค. 67 - พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000
รวม	13 โครงการ		730,000				72,625	657,375

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ การมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน การ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องพัฒนาการเด็ก ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตาม ช่วงวัย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	พ.ศ. 68 - มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
2	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน	มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง เหมาะสมตามวัย กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน	30,000	ม.ค. 68 - ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหอย เป็นเงิน 264,600บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 59,160 บาท - ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 8,700 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 9,750 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 14,700 บาท	362,910	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	141,200	221,710

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
4	โครงการอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียน วัดเสนาหิน	1,157,200	ต.ค. 67, ม.ค. 68, เม.ษ 68, ก.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	597,124	560,076
รวม	4 โครงการ		1,560,110				738,324	811,786

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการกีฬาหนองหอยเกมส์	มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองหอย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	100,000	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	100,000
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	50,000	ม.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน 50,000.-	50,000	-
รวม	2 โครงการ		150,000				50,000	100,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ	มีการตรวจสอบ คัดกรอง ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	มีการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและเก็บบันทึกฐานข้อมูล และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	50,000	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000
3	โครงการทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	มีการทำหมันสุนัขและแมวที่อยู่ภายในพื้นที่ตำบลหนองหอย	40,000	เม.ษ 68 - ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	40,000
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนภายในตำบลหนองหอย	มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนภายในตำบลหนองหอย ในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย	เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว	เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านเสาทิน	เงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเสาทิน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง	เงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร	เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5บ้านเมืองสาทร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านศิริพัฒนานิเวศน์	เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์	เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท 2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท	20,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
รวม	11 โครงการ		310,000				-	140,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	10,000	ก.พ. 68 - มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
3	โครงการวันสตรีสากล	มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสตรีต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย	มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ก.พ. 68 - มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองหอย	มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ส่งเสริมภาวะผู้นำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองหอย	20,000	ก.ค. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	มีการจัดฝึกอบรมให้กับคณะทำงานเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
7	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหอย	มีการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหอย ผ่านกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	150,000	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	150,000
8	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	มีการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อหรือโรคระบาด ในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	ก.ค. 68 - เม.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
รวม	8 โครงการ		290,000				-	290,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.5 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลหนองหอย	10,000	เม.ย. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
รวม	1 โครงการ		10,000				-	10,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.6 งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายใน ตำบล หนองหอยในอัตราแบบขั้นบันไดจำนวน 12 เดือน	14,300,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	4,364,100	9,935,900
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบล หนองหอย - คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีคนละ 1,000 บาทต่อเดือน - คนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน	1,800,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	550,400	1,249,600
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบล หนองหอย ในอัตราคนละ 500 บาทต่อ เดือน จำนวน 12 เดือน	36,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 2,500.- เบิกจ่าย 10,000.-	12,500	23,500
รวม	3 โครงการ		16,136,000				4,927,000	11,209,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหนองหอย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้บริการประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ จำนวน 2 อัตรา	216,000	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	216,000
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองหอยและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68, เม.ษ 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	1,800	8,200
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือเหตุสาธารณภัยให้กับประชาชนและสถานประกอบการในตำบลหนองหอย	มีการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือเหตุสาธารณภัยให้กับประชาชน และสถานประกอบการในตำบลหนองหอย ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการระงับเหตุและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อพพร.ตำบลหนองหอย	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับการอบรมในหลักสูตรจัดตั้งหรือหลักสูตรทบทวน ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การภารกิจของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	พ.ค. 68 - มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
รวม	4 โครงการ		286,000				1,800	284,200

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการจ้างบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)	มีการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)	10,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
2	โครงการสำรวจข้อมูลป้ายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างสำรวจข้อมูลป้ายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 1 อัตรา	108,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 90,720.- เบิกจ่าย 28,080.-	118,800	- 10,800
3	โครงการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน สภากฎมิต์ศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย	600,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 460,540.- เบิกจ่าย 106,340.-	566,880	33,120
4	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล หนองหอย และการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหอย รวมถึงการจัดทำระบบสาร สนเทศและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย	54,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 54,000.- ทำสัญญา 28,800.- เบิกจ่าย 9,600.-	38,400	15,600

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน)	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนโดยให้บริการแบบจุดเดียว และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	108,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	108,000
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย	114,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 6,000.- ทำสัญญา 86,400.- เบิกจ่าย 27,600.-	114,000	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1. มีการจัดการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง,กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือกรณี อื่นๆ) 2. มีการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ตามที่กฎหมายกำหนด	200,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	200,000
8	โครงการจัดงานรัฐพิธี	- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีฯ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ	50,000	ก.ค. 68 มิ.ย. 68 ส.ค. 68 ต.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	50,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
		- กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ - กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		ธ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	
					<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	
9	โครงการเทศบาลสีขาวทั้งไกลยาเสพติด	มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา ยาเสพติดในสถานที่ราชการ การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลหนองหอยและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
10	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	ประชาชนมาชำระภาษี และทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษี ผ่านการประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายโฆษณา แผ่นพับ วารสารเทศบาล สื่อออนไลน์ และจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์	40,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	40,000
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหอย	มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรอรับบริการศูนย์บริการประชาชนเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
12	โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ของบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหอย	บุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ในหลักสูตรการอบรม เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จากกรอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมจิตอาสา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	30,000
13	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	100,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	100,000
14	โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	ประชาชนมีแรงจูงใจในการชำระภาษีตามกำหนดเวลาได้ตามเป้าหมาย	20,000	มิ.ย. 68 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
15	โครงการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน	มีการจัดฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	20,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
16	โครงการวันเทศบาล	มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	เม.ษ 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
17	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอย	บุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมจิตอาสา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ	20,000	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
18	โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	มีการจัดเวทีเสวนา ประชาคม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการดำเนินกิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	20,000	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
19	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	มีการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย ในการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตตำบลหนองหอย ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	10,000	ก.พ 68 - ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	10,000
รวม	19 โครงการ		1,534,000				838,080	695,920

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการบริหารกิจการฅาปนสถานตำบลหนองหอย	มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลฅาปนสถานภายในตำบลหนองหอยและการดำเนินกิจกรรมและพิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน	190,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 100,000.- ทำสัญญา 135,000.- เบิกจ่าย 42,000.-	177,000	13,000
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานกู้ชีพ	มีเจ้าหน้าที่รองรับภารกิจการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพ	360,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 181,440.- เบิกจ่าย 56,160.-	237,600	122,400
3	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภาวะ	120,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 86,400.- เบิกจ่าย 56,160.-	142,560	22,560
4	โครงการพัฒนาศักยภาพกองสาธารณสุข	มีผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่	360,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 261,360.- เบิกจ่าย 83,040.-	344,400	15,600
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	108,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 63,000.- เบิกจ่าย 20,160.-	83,160	24,840
รวม	5 โครงการ		1,138,000				984,720	153,280

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกองช่าง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองช่าง ปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ภายในตำบลหนองหอยและการให้บริการประชาชนของกองช่าง	1,500,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำสัญญา 636,000.- เบิกจ่าย 354,117.60.-	990,118	509,882
รวม	1 โครงการ		1,500,000				990,118	509,882